



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

2010-11-16

1

Området för humaniora och teologi
Projekt Zoologen
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 2010-11-16, kl 17.15

Plats: Historiska institutionen, konferensrummet

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.), Måns Holst-Ekström, HTDR

Frånvarande: Hanna Gunnarsson, HTS

1. Organisation

Beslut om att delegera smärre ändringar <21 kvadratmeter till projektgruppen (Kim Salomon, Charlotte Tornbjer, Peter Jakobsson)

Beslut om att delegera beslut om glas i kontrosväggar till inredningsgruppen. Helt glasade väggar är inte aktuellt.

Beslut om att biblioteket skall ha kompaktarkiv på plan 0. Hyrestillägg ca 20 000 kr/år för förstärkning av golv + ca 300 000 kr för inredning. Montering tillkommer.

Beslut om att godkänna den **övergripande** inplaceringen av verksamheterna. Justering av hörsal, reception, café, avfallsrum, toaletter, förråd, städutrymmen, bibliotekets entré samt ytterligare programskrivning av ca 220 kvadratmeter måste dock göras.

Beslut om att ambitionsnivån på caféet skall vara att kunna servera varm mat och att kunna bereda smörgåsar. Beslut om att samma ambitionsnivå skall gälla för personalmatsalen, men kostnaderna måste beaktas innan definitiva beslut kan fattas. 100 personer måste få plats i personalmatsalen. Inredningsgruppen får hantera denna fråga.

2. Rapport från projektgruppen. Minnesanteckningar från institutionsbesöken bifogas.
3. Rapport från arbetsgrupperna. Alla arbetsgrupperna är i gång och arbetar.

4. Lokalprogram

Beslut om att bärlistor i ovankant för bokhyllor skall ingå. Kostnad ca 100 000 kr.

Styrgruppen ställer sig skeptisk till nödvändigheten av skrivare och kopiator i den gemensamma ytan på plan 1.

Beslut om att kopiering skall kunna ske på varje plan för verksamheten. Tillägg ca 6*10 kvadratmeter.

Styrgruppen ställer sig positiv till sökdatorer i den gemensamma ytan på plan 1.

Beslut om programskrivning av ytterligare ett rum på 20 kvadratmeter till studentorganisationen Knut. Styrgruppen understryker dock att även andra studentorganisationer skall kunna utnyttja rummet i framtiden om behov finns.

Förfrågan skickas till arkitekterna om 3 arbetsrum (Studentservice), som i nuläget är lokalplanerade inom kansliet kan omplaceras till en mer studenttillgänglig miljö. Dessutom skickas en förfrågan till arkitekterna om ett tillägg i lokalprogrammet om ytterligare 1 rum à 10 kvadratmeter (som resursrum för verksamheternas studievägledning) kan placeras i anslutning till Studentservice.

Styrgruppen har inget att invända mot kulturvetarnas förslag om att dela upp deras pentry, så att pentry finns både på plan 3 och 4.

Beslut om tillägg på 12 kvadrat meter för ett AV-rum mellan de två 90-salarna.

Beslut om tillägg på 15 kvadratmeter för förråd till LARM-studion.

Resten av de föreslagna lokalprogramsförändringarna tas av projektgruppen eftersom de är mindre än 21 kvadratmeter.

5. Tidsplan

Kim Salomon, Charlotte Tornbjer och arkitekterna informerar om projektet på områdesstyrelsemötet den 2/3 2011.

Peter Jakobsson, LU Byggnad, presenterar en oförhandlad hyreskalkyl och övriga kostnader för Områdesstyrelsens AU den 16/3 2011.

Kim Salomon, Charlotte Tornbjer och eventuellt Peter Jakobsson deltar i områdesstyrelsemötet den 30/3 2011.

Peter Jakobsson, LU Byggnad presenterar förhandlad hyreskalkyl och övriga kostnader 14/4 2011.

Den 27/4 2011 kommer Genomförandebeslutet att behandlas i områdesstyrelsen. Kim Salomon, Charlotte Tornbjer och eventuellt Peter Jakobsson deltar.

6. Riskhantering.

Modell för hur gruppen kan arbeta med riskhantering presenteras. Detta kommer att vara en stående punkt på styrgruppens sammanträden.

Nästa möte är måndagen den 20 december kl 10.00 på Historiska institutionen, konferensrummet.