



LUNDS
UNIVERSITET

Beslut

1

2012-05-22

Området för humaniora och teologi
Projekt LUX
Charlotte Tornbjer

Projekt Zoologen: Beslut från projektstyrgruppen

Tid: 22 maj 2012, kl 14.30
Plats: Studiecetrum, LTH, Saltholm

Närvarande: Kim Salomon, projektledare HT, Lynn Åkesson, dekanus HT, Peter Jakobsson, LU Byggnad, Charlotte Tornbjer, projektkoordinator HT (sekr.), Hannah-Maria Skoglund HTS, Måns Holst-Ekström, HTDR; Karin Salomonsson, HT, Christian Balkenius, HT, Britt-Inger Larson, Semrén & Månsson (deltog bara i inredningsfrågorna), Angelica Kauntz, HTS (deltog bara i inredningsfrågorna).

Inredningsfrågor

Förändringar på ritningar och tilläggskostnader

- a. Dusch/WC har skapats i C011 och C016 på plan 0.
- b. Piano i vissa lärosalar har medfört tilläggsisolering.
- c. I studentpentryt har placeringen av pentryt med mikrovågsugnar flyttats till mittenrummet. Beslut om att ingen servis ska inhandlas till studentpentryt. Diskborstar och diskmedel ska portioners ut. Lock till mikrovågsugnar för att minska nedsmutsningen är också önskvärt. Beslut om två vaskar i stället för en diskmaskin och en vask.
- d. Ändring av förrummet till personalmatsalen. Två toaletter finns nu i detta utrymme. Det finns möjlighet att visa bilder på ena väggen i personalmatsalen, men total mörkläggning kommer inte att vara möjlig.
- e. Ändring av norra entrén. Skärmtaket sänks. Detta medför att dagsljus kommer in i datasalarna och lärosalarna på plan 2. Cykelställen kan i stället placeras längs hörsalsväggen, och fler sittplatser planeras mot stödmuren.
- f. Det är viktigt med upphöjd gata mellan SOL och LUX, så kallad shared space. Detta ingår dock inte i projektet, men arbete pågår.
- g. Fönster kommer att placeras i förrådet på plan 5.5
- h. Den stora hörsalen. Det har införts en smitväg längst bak för de som kommer sent.

Styrgruppsfrågor

Remissförfarande. Bygghandlingen skickas på remiss till HMS-kommittén, Lynn Åkesson och Kim Salomon. Peter Jakobsson bokar in ett granskningsmöte med HMS-kommittén. Däremot skickas inte möbleringsplanerna ut på ny remiss. Ändringarna är alltför få.

Organisation

Karin Salomonsson och Christian Balkenius rapporterar. De är i full gång med arbetet och har påbörjat en mötesturné. De kommer inte att föreslå en gemensam serviceorganisation för SOL och LUX. Frågan är hur kostnaderna ska fördelas för den allmänna servicen i huset?

Gallringsråd inför sommaren

Britt-Inger Larson tar fram ett medeltal på det antal hyllmeter som kommer att finnas i arbetsrummen, både för arbetsrummen för tillsvidareanställda och för doktorander. Detta ska även publiceras i HT-bulletinen.

Nästa möte blir den 2 oktober kl 15-17, Historiska institutionen, konferensrummet. Även detta möte blir en sammanslagning av inredningsmöte och styrgruppsmöte.

I tjänsten

Charlotte Tornbjer